

# 深圳市审计局

## 审计报告

深审政投报〔2017〕432号

被审计单位： 深圳市公安局交通警察局

审计项目： 深圳市公安局交通警察局福田大队指挥室建设工程项目竣工决算

根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第七条的规定，按照年度审计计划，深圳市审计局政府投资审计专业局成立审计组，自 2017 年 12 月 4 日至 15 日，对深圳市公安局交通警察局福田大队指挥室建设工程项目竣工决算进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。深圳市公安局交通警察局及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。深圳市审计局政府投资审计专业局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况。

深圳市公安局交通警察局福田大队指挥室建设工程项目经市发展改革委批复项目总概算（深发改〔2012〕132 号），项目总概算为 566.69 万元，资金来源为市财政拨款。主要建设内容包括装饰工程、安装工程、硬件设备购置等。

该项目建设单位为深圳市公安局交通警察局。经公开招标，施工中标单位为深圳市和发实业有限公司和北京易华录信息技术股份有限公司。设计单位为深圳市华昊咨询有限公司，监理单位为深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司。该项目于 2015 年 3 月 6 日开工，2016 年 3 月 28 日通过竣工验收。

### （二）实施审计的基本情况。

本次竣工决算审计采用送达审计的方式，在建设单位审核的工程结算基础上，重点审计建安工程结算，审核该项目基本建设

程序履行情况、合同执行情况、财务收支情况、待摊投资的列支内容和分摊的真实性、合法性，检查项目投资完成的总体情况，归集项目的建设总成本，通过检查和审核相关资料得出审计结论，并分析和评价项目建设实施、财务管理状况，对发现的问题提出改进意见。

## 二、审计结果和审计评价

### （一）审计结果。

该项目送审金额为 5,418,669.37 元，审定金额为 5,372,927.86 元，核减额为 45,741.51 元，核减率为 0.84%（详见附件）。其中建安工程结算送审金额为 5,282,969.37 元，审定金额为 5,237,227.86 元，核减额为 45,741.51 元。

截至 2017 年 10 月 31 日，该项目实际收到建设资金 4,772,315.71 元，资金来源为市财政拨款，由市财政直接支付给项目实施单位。审定交付使用资产 5,372,927.86 元。项目计划投资总额为 566.69 万元，实际完成投资总额 537.29 万元，结余计划投资 29.40 万元。

### （二）审计评价。

审计结果表明，建设单位在项目管理方面，基本能够按照基建程序实施并管理项目，依法招标确定施工单位，工程资料较齐全；在财务管理及会计核算方面，会计资料较完整，所披露的会计信息基本真实地反映了建设资金的来源和运用情况。

本报告随后将以适当方式公告

附件：深圳市公安局交通警察局福田大队指挥室建设工程项  
目竣工决算审计汇总表



附件

## 深圳市公安局交通警察局福田大队指挥室建设工程项目 竣工决算审计汇总表

单位：人民币（元）

| 序号 | 审计事项        | 送审金额         | 审定金额         | 核减额       | 备注 |
|----|-------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 一  | 建安工程投资      | 5,282,969.37 | 5,237,227.86 | 45,741.51 |    |
| 1  | 指挥室智能化改造工程  | 2,495,691.37 | 2,471,337.86 | 24,353.51 |    |
| 2  | 指挥室信息系统改造工程 | 2,787,278.00 | 2,765,890.00 | 21,388.00 |    |
| 二  | 待摊投资        | 135,700.00   | 135,700.00   | 0.00      |    |
| 1  | 设计及概算编制费    | 82,800.00    | 82,800.00    | 0.00      |    |
| 2  | 监理费         | 52,900.00    | 52,900.00    | 0.00      |    |
|    | 合计          | 5,418,669.37 | 5,372,927.86 | 45,741.51 |    |